



Saint-Ciers
sur-Gironde

Flash Info

Travaux

Mai 2015 N° 07

Mise en séparatif du réseau d'assainissement avenue André Lafon

Du 27/04 au 30/04

- Les travaux se déroulent normalement selon le calendrier fixé
- Actuellement le collecteur est posé jusqu'au droit du bâtiment du cabinet d'assurances
- Les regards d'eaux pluviales et d'eaux usées sont posés en limite de propriété privée au fur et à mesure et ces regards sont raccordés aux collecteurs principaux
- Le carrefour Picotin - Lafon est traité.

Du 04/05 au 07/05

- Poursuite de la pose du collecteur jusqu'au niveau du portail métallique de l'établissement Bouvet (au-dessus de l'ancien cabinet médical)
- Pose des regards de raccordement en même temps
- Pose d'un regard d'eaux pluviales au droit du bâtiment de Madame Portat
- Pose de l'enrobé sur la tranchée au droit de la Salle de Spectacles.



Situation du chantier avenue André Lafon

Pour info: compte tenu du pont de l'Ascension et du respect du calendrier de déroulement du chantier, le chantier sera neutralisé semaine 20 (pas d'intervention de l'entreprise).

Prochaine réunion de chantier : jeudi 7 mai à 14h30 sur site

Les commerçants, artisans et acteurs économiques de la commune sont les bienvenus sur la première 1/2heure. Le maître d'œuvre, l'entreprise CISE TP et la municipalité répondront à toutes leurs questions (Ordre du jour : suivi du chantier et questions diverses)

Informations et contact : Mairie de Saint-Ciers-sur-Gironde au 05.57.32.60.45
ou par mail : l.riviere@saint-ciers-sur-gironde.fr