



Saint-Ciers  
sur-Gironde

# Flash Info

## Travaux

Juin 2017 N°28

### Travaux d'assainissement rue du Petit Village

*La commune a confié à l'entreprise SOC la réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement de la rue du Petit Village. Le montant des travaux a été fixé à 293 463,80€ HT. La durée du chantier, démarré le 29 mai dernier est fixée à 2 mois et demi. L'opération consiste à séparer les eaux pluviales et les eaux usées à partir de deux collecteurs principaux. Les riverains ont donc à leur charge la réalisation de la séparation des eaux pluviales et des eaux usées sur leur domaine privé jusqu'à la boîte de branchement implantée en limite du domaine public. Le maître d'œuvre de l'opération est le Cabinet Merlin, sis à Saint-André-de-Cubzac.*

- Les travaux sont en ce moment au niveau du N°34 de la rue du Petit Village, soit environ 130 mètres linéaires déjà réalisés.
- Milieu de semaine prochaine (semaine 26) : les travaux débuteront à l'entrée de la cité du Petit Village.

=> Les boîtes de branchement seront posées pour chacun des riverains en même temps que la canalisation principale et bouchonnées en attendant d'être reprises dans un deuxième temps sur le nouveau collecteur .

