



Saint-Ciers
sur-Gironde

Flash Info

Travaux

Juillet 2017 N°29

Travaux d'assainissement Rue du Petit Village

=> 240 mètres linéaires de canalisations ont été posés.

- Les travaux se déroulent actuellement dans le lotissement du Petit Village.
- Des dalles béton seront enlevées et remplacées par un bicouche.
- De nouvelles bâches de reprise seront installées sous la route du Petit Village suite à la découverte d'une canalisation diamètre 700 qui gêne le raccordement à la côte prévue sur le dessableur pour permettre le transfert des effluents.
- Cette solution technique est chiffrée à 35 295 €HT et nécessite la passation d'un avenant au marché public qui sera soumis pour approbation au Conseil Municipal ce 25 juillet 2017.

La prochaine réunion de chantier aura lieu le **jeudi 27 juillet à 10h** sur site.

